00052024 — CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO/PB.

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Paralisada — paralisada há 109 dia(s) além do previsto

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 700.751,05	**R$ 703.364,15**	**R$ 703.364,15**	**R$ 0,00**



DADOS GERAIS

Tipo de obra	PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO
Empresa executora	Agreste Construtora E Comercio Ltda — CNPJ 12072392000183
Protocolo	127372/24
ID GeoObras	5039
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	6799.57 Área Construída (m2)
Endereço	DIVERSAS RUAS, Prefeitura Municipal de Sertãozinho, PB — CEP 58268-000
Coordenadas	-6.750000, -35.434170

CICLO DE VIDA

Início	17/01/2024	**Previsão de conclusão**	31/07/2026
Entrega contratada	—	**Concluída em**	—
Prazo consumido	100% (1035/926 dias)		

INICIAL — 11/09/2026

EMPENHOS (16)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
5072/2024	04/12/2024	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	—	—	**R$ 66.909,43**
5395/2024	18/12/2024	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	—	—	**R$ 8.395,02**
390/2025	17/02/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	—	—	**R$ 94.660,68**

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
561/2025	26/02/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	—	—	**R$ 9.276,74**
1187/2025	10/04/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	—	—	**R$ 94.008,74**
1619/2025	05/05/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	—	—	**R$ 9.212,86**
2453/2025	13/06/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	—	—	**R$ 7.545,43**
2426/2025	13/06/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	—	—	**R$ 76.994,16**
2690/2025	01/07/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	—	—	**R$ 18.442,89**
3259/2025	01/08/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	—	—	**R$ 136.600,79**
3518/2025	18/08/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	—	—	**R$ 13.386,87**
4235/2025	26/09/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	—	—	**R$ 67.183,43**
4620/2025	10/10/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	—	—	**R$ 6.583,97**
4945/2025	03/11/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	—	—	**R$ 77.425,71**
5300/2025	18/11/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	—	—	**R$ 7.587,71**
581/2026	19/02/2026	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	—	—	**R$ 9.149,72**

PAGAMENTOS (31)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
5072	16/12/2024	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS DE 1° MEDICAO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB CR 1084185812022 934285	**R$ 66.909,43**
5395	20/12/2024	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS DE MEDICAO REFERENTE AO ADITIVO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB CR 1084185812022 934285	**R$ 8.395,02**
390	26/02/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS DE 2° MEDICAO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB CR 1084185812022 934285	**R$ 94.660,68**
561	27/02/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS DE MEDICAO DO REAJUSTE DE ANIVERSARIO DE PROPOSTA REFERENTE A 2° MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB CR 1084185812022 934285	**R$ 9.276,74**
1187	23/04/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS DE 3° MEDICAO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB CR 1084185812022 934285	**R$ 94.008,74**
1619	07/05/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS DE MEDICAO REFERENTE A READEQUACAO DA 3° MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB CR 1084185812022 934285	**R$ 9.212,86**

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
2453	30/06/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS DE REAJUSTE DA 4° MEDICAO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB CR 1084185812022 934285	**R$ 7.545,43**
2426	01/07/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS DE 4° MEDICAO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB CR 1084185812022 934285	**R$ 76.994,16**
2690	03/07/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ADITIVO E REAJUSTE DO ADITIVO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB CR 1084185812022 934285	**R$ 18.442,89**
3259	15/08/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS DE 5° MEDICAO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB CR 1084185812022 934285	**R$ 136.600,79**
3518	18/08/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE REAJUSTE DA 5° MEDICAO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB CR 1084185812022 934285	**R$ 13.386,87**
4235	08/10/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS DE 6° MEDICAO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB CR 1084185812022 934285	**R$ 67.183,43**
4620	10/10/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE REAJUSTE DA 6° MEDICAO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB CR 1084185812022 934285	**R$ 6.583,97**
4945	13/11/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS DE 7° MEDICAO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB CR 1084185812022 934285	**R$ 77.425,71**
5300	18/11/2025	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE REAJUSTE DA 7° MEDICAO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB CR 1084185812022 934285	**R$ 7.587,71**
581	20/02/2026	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADITIVO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB CR 1084185812022 934285	**R$ 9.149,72**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000000072024 — Protocolo Documento 23083/24 **R$ 700.751,05 (final: R$ 804.430,97)**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO/PB.

Agreste Construtora E Comercio Ltda — CNPJ 12072392000183 — ativo — assinado em 03/11/2023

001 · Vigência · 18/06/2025 · Protocolo Documento 133017/24 — **+ R$ 0,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO/PB.

002 · Valor · Protocolo Documento 138077/24 — **+ R$ 8.395,02**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO/PB.

004 · Vigência / Valor · 18/03/2026 · Protocolo Documento 75354/25 — **+ R$ 18.442,89**

Ajuste no quantitativo de serviço não previsto anteriormente -adequação do projeto; bem como dar continuidade a execução do objeto contratado -prorrogação de prazo.

1004 · Valor · Protocolo Documento 17791/26 — **+ R$ 9.149,72**

Ajuste no quantitativo de serviço não previsto anteriormente

005 · Valor · Protocolo Documento 30298/26 — **+ R$ 5.575,81**

Efetuar o reajustamento do preço contratado inicialmente - restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato.

007 · Vigência · 18/12/2026 · Protocolo Documento 70796/26 — **+ R$ 0,00**

Dar continuidade a execução do objeto contratado - prorrogação de prazo.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00