00052025 — Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada por menor preço global de OBRA: pavimentação em paralelepípedo e drenagem no município de sertãozinho, de acordo com o Contrato de Repasse número 1087771 49/2023 944685.

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Paralisada — paralisada há 313 dia(s) além do previsto

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 827.050,00	**R$ 513.602,14**	**R$ 465.510,97**	**R$ 361.539,03**


DADOS GERAIS

Tipo de obra	PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO
Empresa executora	Inplant Engenharia E Planejamento Ltda — CNPJ 46919946000157
Protocolo	136176/25
ID GeoObras	6840
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	6224.27 Área Construída (m2)
Endereço	DIVERSAS RUAS, Prefeitura Municipal de Sertãozinho, PB — CEP 58268-000
Coordenadas	-6.755400, -35.442580

CICLO DE VIDA

Início	08/07/2025	**Previsão de conclusão**	08/01/2026
Entrega contratada	—	**Concluída em**	—
Prazo consumido	100% (497/184 dias)		

INICIAL — 11/09/2026



EMPENHOS (4)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
170/2026	20/01/2026	INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	—	—	**R$ 67.505,52**
1563/2026	14/04/2026	INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	—	—	**R$ 353.332,46**

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
2875/2026	09/06/2026	INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	—	—	**R$ 44.672,99**
4700/2026	03/09/2026	—	—	—	**R$ 48.091,17**

PAGAMENTOS (6)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
170	28/01/2026	INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM CR 1087771492023 944685 NESTE MUNICIPIO	**R$ 67.505,52**
1563	22/04/2026	INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 2 BOLETIM DE MEDICAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM CR 1087771492023 944685 NESTE MUNICIPIO	**R$ 353.332,46**
2875	30/06/2026	INPLANT ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 3 BOLETIM DE MEDICAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM CR 1087771492023 944685 NESTE MUNICIPIO	**R$ 44.672,99**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000001272025 — Protocolo Documento 108691/25 **R$ 827.050,00 (final: R$ 827.050,00)**

Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada por menor preço global de OBRA: pavimentação em paralelepípedo e drenagem no município de sertãozinho, de acordo com o Contrato de Repasse número 1087771 49/2023 944685.

Inplant Engenharia E Planejamento Ltda — CNPJ 46919946000157 — ativo — assinado em 21/05/2024

001 · Vigência · 06/08/2026 · Protocolo Documento 02381/26 — **+ R$ 0,00**

Dar continuidade a execução do objeto contratado - prorrogação de prazo.

002 · Vigência · 06/03/2027 · Protocolo Documento 107831/26 — **+ R$ 0,00**

Conforme anexado na justificativa técnica.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00