00012023 — Contratação de empresa especializada, no ramo de construção civil para empreitada de uma creche tipo A Integra Paraíba, no Município de Sertãozinho - PB.

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 907.340,91	R$ 1.111.114,13	R$ 1.778.908,28	R$ 0,00


DADOS GERAIS

Tipo de obra	CRECHE
Empresa executora	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME — CNPJ 17440965000106
Protocolo	35261/23
ID GeoObras	1062
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	612.96 Área Construída (m2)
Endereço	RUA JOSÉ SOARES DE SENA, SN, Prefeitura Municipal de Sertãozinho, PB
Coordenadas	-6.757500, -35.442000





CICLO DE VIDA


Início	22/09/2022	**Previsão de conclusão**	23/03/2025
Entrega contratada	—	**Concluída em**	18/07/2025
Prazo consumido	100% (1030/913 dias)		

INICIAL — 11/09/2026



FINAL — 11/09/2026



EMPENHOS (10)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
948/2023	29/03/2023	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	**R$ 238.804,67**
1902/2023	01/06/2023	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	**R$ 94.913,43**
4040/2023	27/10/2023	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	**R$ 103.312,46**
657/2024	06/03/2024	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	**R$ 68.649,83**
2091/2024	06/06/2024	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	**R$ 194.777,01**
3706/2024	05/09/2024	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	**R$ 111.227,99**
756/2025	20/03/2025	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	**R$ 122.565,51**
1331/2025	24/04/2025	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	**R$ 22.667,77**
3083/2025	18/07/2025	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	**R$ 141.953,04**
3084/2025	18/07/2025	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	—	—	**R$ 12.242,42**

PAGAMENTOS (18)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
948	03/04/2023	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO TIPO "A" CONFORME CONTRATO 00074/2022, CONVÊNIO 0202/2022.	**R$ 238.804,67**
1902	02/06/2023	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO TIPO "A" CONFORME CONTRATO 00074/2022, CONVÊNIO 0202/2022.	**R$ 94.913,43**
4040	30/10/2023	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO TIPO A CONFORME CONTRATO 000742022 CONVÊNIO 02022022.	**R$ 103.312,46**
657	07/03/2024	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A 4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO TIPO A CONFORME CONTRATO 000742022 CONVÊNIO 02022022	**R$ 68.649,83**
2091	13/06/2024	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A 5 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO TIPO A CONFORME CONTRATO 000742022 CONVÊNIO 02022022	**R$ 194.777,01**
3706	06/09/2024	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A 6 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO TIPO A CONFORME CONTRATO 000742022 CONVENIO 02022022	**R$ 111.227,99**
756	21/03/2025	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A 7 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO TIPO A CONFORME CONTRATO 000742022 CONVENIO 02022022	**R$ 122.565,51**

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
1331	24/04/2025	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A REAJUSTE DE PRECOS DAS 4 5 6 E 7 MEDICOES DA CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO TIPO A CONFORME CONTRATO 000742022 CONVENIO 02022022	**R$ 22.667,77**
3084	22/07/2025	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A REAJUSTE DE PRECOS DAS 4 5 6 7 e 8 MEDICOES DA CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO TIPO A CONFORME CONTRATO 000742022 CONVENIO 02022022	**R$ 12.242,42**
3083	22/07/2025	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A 8 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO TIPO A CONFORME CONTRATO 000742022 CONVENIO 02022022	**R$ 141.953,04**
—	01/06/2023	—	—	**R$ 94.913,43**
—	01/06/2023	—	—	**R$ 94.913,43**
—	27/10/2023	—	—	**R$ 103.312,46**
—	05/03/2024	—	—	**R$ 68.649,83**
—	05/06/2024	—	—	**R$ 194.777,01**
—	05/09/2024	—	—	**R$ 111.227,99**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000000742022 — Protocolo Documento 97772/22 **R$ 907.340,91 (final: R$ 1.324.162,85)**

Contratação de empresa especializada, no ramo de construção civil para empreitada de uma creche tipo A Integra Paraíba, no Município de Sertãozinho - PB.

CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME — CNPJ 17440965000106 — encerrado — assinado em 22/07/2022

001 · Outro · Protocolo Documento 115631/22 — **+ R$ 0,00**
O presente Primeiro Aditivo ao Contrato n° 00074/2022 se justifica em virtude da alteração na Cláusula Quinta do contrato no que diz respeito à dotação, nos termos do art. 65, I, a, b, da Lei n° 8.666/93.

002 · Vigência · 22/12/2023 · Protocolo Documento 109066/23 — **+ R$ 0,00**
O presente Segundo Aditivo ao Contrato n° 00074/2022 se justifica em virtude do prazo do contrato não ter sido suficiente para a conclusão da obra objeto do contrato, nos termos do art. 57, I, II, §1°, III, §2°, da Lei n° 8.666/93.

003 · Vigência · 22/08/2024 · Protocolo Documento 13198/24 — **+ R$ 0,00**
Terceiro Aditivo Contrato n° 00074/2022, art. 57, I, II, §1°, III, §2°, da Lei n° 8.666/93.

003 · Vigência · 22/08/2024 · Protocolo Documento 13203/24 — **+ R$ 0,00**
Terceiro Aditivo Contrato n° 00074/2022, art. 57, I, II, §1°, III, §2° da Lei n° 8.666/93.

005 · Valor · Protocolo Documento 40417/24 — **+ R$ 190.042,42**
Quarto Aditivo Contrato n° 00074/2022, art. 65, I, b, §1°, §2°, Lei n° 8.666/93.

006 · Valor · Protocolo Documento 88521/24 — **+ R$ 190.042,42**
Quinto Aditivo Contrato n° 00074/2022, art. 40, XI, c/c art. 55, III, c/c art. 65, II, §8°, Lei n° 8.666/93.

007 · Vigência · 22/04/2025 · Protocolo Documento 129566/24 — **+ R$ 0,00**

Contratação de empresa especializada, no ramo de construção civil para empreitada de uma creche tipo A Integra Paraíba, no Município de Sertãozinho - PB.

008 · Vigência / Valor · 22/12/2025 · Protocolo Documento 49086/25 — **+ R$ 36.737,10**

Efetuar o realinhamento do prego contratado inicialmente - restabelecer o equilibrio economico financeiro do contrato; bem Como dar continuidade a execucao do objeto contratado - prorrogacao de prazo.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00