00082025 — Contratação de empresa especializada na execução de obra para construção de um posto de saúde no Sítio Lagoa de Baixo, zona rural do município de Sertãozinho-PB;

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Em execução

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 361.500,00	R$ 250.530,24	R$ 250.530,24	R$ 110.969,76


DADOS GERAIS

Tipo de obra	PSF
Empresa executora	Construtora Terra Forte Ltda — CNPJ 44677891000190
Protocolo	146805/25
ID GeoObras	6975
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	283.44 Área Construída (m2)
Endereço	SÍTIO LAGOA DE BAIXO, Prefeitura Municipal de Sertãozinho, PB — CEP 58260-000
Coordenadas	-6.742000, -35.406240

CICLO DE VIDA

Início	19/11/2025	**Previsão de conclusão**	14/12/2026
Entrega contratada	—	**Concluída em**	—
Prazo consumido	93.1% (363/390 dias)		

INICIAL — 11/09/2026



EMPENHOS (5)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
1144/2026	27/03/2026	CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA	—	—	**R$ 56.768,67**
2294/2026	19/05/2026	CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA	—	—	**R$ 83.133,50**
3238/2026	01/07/2026	CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA	—	—	**R$ 32.039,98**
4114/2026	07/08/2026	CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA	—	—	**R$ 25.236,94**

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
4706/2026	04/09/2026	CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA	—	—	**R$ 53.351,15**

PAGAMENTOS (5)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
1144	27/03/2026	CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NO SITIO LAGOA DE BAIXO CONFORME CONTRATO 001892025 SDC CONCORRENCIA NUMERO 082025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 251003CE0008	**R$ 56.768,67**
2294	19/05/2026	CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NO SITIO LAGOA DE BAIXO CONFORME CONTRATO 001892025 SDC CONCORRENCIA NUMERO 082025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 251003CE0008	**R$ 83.133,50**
3238	01/07/2026	CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NO SITIO LAGOA DE BAIXO CONFORME CONTRATO 001892025 SDC CONCORRENCIA NUMERO 082025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 251003CE0008	**R$ 32.039,98**
4114	10/08/2026	CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE 4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NO SITIO LAGOA DE BAIXO CONFORME CONTRATO 001892025 SDC CONCORRENCIA NUMERO 082025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 251003CE0008	**R$ 25.236,94**
4706	04/09/2026	CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE 5 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NO SITIO LAGOA DE BAIXO CONFORME CONTRATO 001892025 SDC CONCORRENCIA NUMERO 082025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 251003CE0008	**R$ 53.351,15**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000001892025 — Protocolo Documento 146166/25 **R$ 361.500,00 (final: R$ 438.168,96)**

Contratação de empresa especializada na execução de obra para construção de um posto de saúde no Sítio Lagoa de Baixo, zona rural do município de Sertãozinho-PB;

Construtora Terra Forte Ltda — CNPJ 44677891000190 — ativo — assinado em 09/10/2025

001 · Valor · Protocolo Documento 33455/26 — **+ R$ 9.426,52**
Ajuste no quantitativo de serviço não previsto anteriormente

002 · Valor · Protocolo Documento 96134/26 — **+ R$ 67.242,44**
Conforme anexado na justificativa técnica.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00