00032026 — Contratação de empresa especializada para construção de muro de contorno, portão e brinquedos da creche no Município de SertãozinhoPB.

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 210.061,00	**R$ 206.804,35**	**R$ 206.804,35**	**R$ 3.256,65**


DADOS GERAIS

Tipo de obra	OUTRAS
Empresa executora	DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA — CNPJ 42733975000179
Protocolo	34206/26
ID GeoObras	7565
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	324.73 -
Endereço	RUA PROJETADA, CENTRO, Prefeitura Municipal de Sertãozinho, PB — CEP 58268-000
Coordenadas	-6.757300, -35.441920

CICLO DE VIDA

Início	10/03/2026	**Previsão de conclusão**	19/06/2026
Entrega contratada	—	**Concluída em**	10/09/2026
Prazo consumido	100% (184/101 dias)		

INICIAL — 11/09/2026



EMPENHOS (5)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
1280/2026	31/03/2026	DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	—	—	**R$ 28.438,95**
2110/2026	07/05/2026	DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	—	—	**R$ 57.802,75**
3458/2026	10/07/2026	DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	—	—	**R$ 24.220,74**

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
4154/2026	07/08/2026	DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	—	—	**R$ 29.910,03**
4296/2026	17/08/2026	DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	—	—	**R$ 66.431,88**

PAGAMENTOS (5)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
1280	01/04/2026	DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PRIMEIRA MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DE MURO DE CONTORNO PORTOES E BRINQUEDOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 352026 CONCORRENCIA ELETRONICA 012026 CONVENIO 02022022	**R$ 28.438,95**
2110	08/05/2026	DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SEGUNDA MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DE MURO DE CONTORNO PORTOES E BRINQUEDOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 352026 CONCORRENCIA ELETRONICA 012026 CONVENIO 02022022	**R$ 57.802,75**
3458	10/07/2026	DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A TERCEIRA MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DE MURO DE CONTORNO PORTOES E BRINQUEDOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 352026 CONCORRENCIA ELETRONICA 012026 CONVENIO 02022022	**R$ 24.220,74**
4154	10/08/2026	DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A QUARTA MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DE MURO DE CONTORNO PORTOES E BRINQUEDOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 352026 CONCORRENCIA ELETRONICA 012026 CONVENIO 02022022	**R$ 29.910,03**
4296	18/08/2026	DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A QUINTA MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DE MURO DE CONTORNO PORTOES E BRINQUEDOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 352026 CONCORRENCIA ELETRONICA 012026 CONVENIO 02022022	**R$ 66.431,88**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000000352026 — Protocolo Documento 32962/26 **R$ 210.061,00 (final: R$ 261.946,49)**

Contratação de empresa especializada para construção de muro de contorno, portão e brinquedos da creche no Município de SertãozinhoPB.

DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA — CNPJ 42733975000179 — ativo — assinado em 16/01/2026

001 · Valor · Protocolo Documento 107799/26 — **+ R$ 51.885,49**

Conforme anexado na justificativa técnica.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00